

12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni
(cronoprogramma dei lavori)
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. i)

12.1 Cronoprogramma		1° mese												2° mese						3° mese					
mesi di lavoro		1° mese												2° mese						3° mese					
settimane		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
Farmacia attiva		█																							
n° fasi di lavoro																									
1	allestimento di cantiere	█																							
2	scavi			█																					
3	armatura fondazioni, e getto delle fondazioni			█																					
4	montaggio gru					█																			
5	montaggio del ponteggio						█																		
6	realizzazione percorso coperto utenti farmacia								█																
7	realizzazione struttura in acciaio									█															
8	disallestimento arredo farmacia (personale asm)																				█				
9	rimozione parziale dei pannelli di tamponamento e infissi pt																				█				
10	montaggio della facciata continua																						█		

12.1 Cronoprogramma																													
mesi di lavoro		3° mese							4° mese							5° mese													
settimane		13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5				
Farmacia attiva																													
11	impianti meccanici e reti di scarico, preparazione per posa ascensore; montaggio scala in acciaio																												
12	realizzazione solaio ballatoio																												
13	smontaggio gru																												
14	demolizioni interno farmacia PT																												
15	impianti elettrici, e termici; controlli, t.d. e affini; assistenza al piano terra e magazzino (attuale terrazzo)																												
16	controsoffitto, pareti divisorie interne in cartongesso, al piano terra e magazzino (attuale terrazzo)																												
17	montaggio infissi al piano terra																												
18	pavimenti e rivestimenti																												
19	ripristino dei marciapiedi perimetrali all'edificio																												
20	tinteggi e opere affini																												
21	posa in opera sanitari, apparecchi meccanici, ascensore, montapersona/servoscala...																												
22	posa in opera corpi illuminanti, quadri, completamento impianto elettrico																												
23	opere di finitura, ritocchi, battiscopa, maniglie, segnaletica, opere affini																												
24	allestimento arredo farmacia (personale ditta arredo e asm)																												
25	chiusura solaio vecchia scala																												
26	demolizioni interno piano primo																												

