

## 12.2 Entità presunta del cantiere

### Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria: riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.

L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisoriale.

n°	fasi di lavoro	impresa	giorni	n° addetti	u./giorni
1	allestimento di cantiere	1,4	5	4	20
2	scavi	1	7	4	28
3	armatura fondazioni, e getto delle fondazioni	1	7	3	21
4	montaggio gru	1	2	3	6
5	montaggio del ponteggio	1	7	4	28
6	realizzazione percorso coperto utenti farmacia	1	1	2	2
7	realizzazione struttura in acciaio	1, 2	30	5	150
8	disallestimento arredo farmacia (personale asm)	ASM	5	5	25
9	rimozione parziale dei pannelli di tamponamento e infissi pt	1	8	4	32
10	montaggio della facciata continua	3	10	5	50
11	impianti meccanici e reti di scarico, preparazione per posa ascensore; montaggio scala in acciaio	1,5	10	4	40
12	realizzazione solaio ballatoio	1	8	4	32
13	smontaggio gru	1	7	3	21
14	demolizioni interno farmacia PT	1	5	4	20
15	impianti elettrici, e termici; controlli, t.d. e affini; assistenza al piano terra e magazzino (attuale terrazzo)	6,7,8	15	8	120
16	controsoffitto, pareti divisorie interne in cartongesso, al piano terra e magazzino (attuale terrazzo)	1, 4	15	6	90
17	montaggio infissi al piano terra	1, 4	10	4	40
18	pavimenti e rivestimenti	1	8	4	32
19	ripristino dei marciapiedi perimetrali all'edificio	1, 4	10	4	40
20	tinteggi e opere affini	1, 4	10	4	40
21	posa in opera sanitari, apparecchi meccanici, ascensore, montapersona/servoscala...	1, 4	7	4	28
22	posa in opera corpi illuminanti, quadri, completamento impianto elettrico	1, 4	7	4	28
23	opere di finitura, ritocchi, battiscopa, maniglie, segnaletica, opere affini	1, 4	8	4	32
24	allestimento arredo farmacia (personale ditta arredo e asm)	ASM, 9	8	4	32

25	chiusura solaio vecchia scala	1, 4	6	4	24
26	demolizioni interno piano primo	1, 4	10	4	40
27	impianti elettrici, e termici; controlli, t.d. e affini; assistenza al piano primo e ballatoio	1, 6,7,8	15	4	60
28	controsoffitto, pareti divisorie interne in cartongesso, al piano primo e ballatoio	1, 4	15	4	60
29	montaggio infissi al piano primo e ballatoio	1, 4	10	4	40
30	pavimenti e rivestimenti piano primo e ballatoio	1, 4	5	4	20
31	tinteggi e opere affini piano primo e ballatoio	1, 4	15	4	60
32	posa in opera sanitari,	1, 4	5	4	20
33	posa in opera corpi illuminanti, quadri, completamento impianto elettrico	1, 4	5	4	20
34	opere di finitura, ritocchi, battiscopa, maniglie, segnaletica, opere affini	1, 4	10	4	40
35	disallestimento del cantiere	1, 4	2	4	8
36	pulizia finale	1, 4	2	4	8
L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: ->					1357